

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS</b>					<b>VALOR: R\$121.564,80</b>
<b>OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>					<b>DATA: 01/07/2020</b>
<b>LOCAL: ESTRADA VICINAL MUNICIPAL / MUNICIPIO DE LUMINÁRIAS - MINAS GERAIS</b>				<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	*****	100,00%			100,00%
		R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00
2	CALÇAMENTO - MORRO DA MARITACA	R\$44.136,00				
2.1	ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 10 CM.	15,30%	80,00%	20,00%		100,00%
		R\$18.594,00	R\$14.875,20	R\$3.718,80	R\$0,00	R\$18.594,00
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO	21,01%	20,00%	80,00%		100,00%
		R\$25.542,00	R\$5.108,40	R\$20.433,60	R\$0,00	R\$25.542,00
3	CALÇAMENTO - COMUNIDADE DA CACHOEIRA	R\$47.078,40				
3.1	ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 10 CM.	16,32%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$19.833,60	R\$11.900,16	R\$3.966,72	R\$3.966,72	R\$19.833,60
3.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO	22,41%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$27.244,80	R\$10.897,92	R\$10.897,92	R\$5.448,96	R\$27.244,80
4	CALÇAMENTO - MORRO DA FUMAÇA	R\$12.646,00				
4.1	ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 10 CM.	3,40%		30,00%	70,00%	100,00%
		R\$4.132,00	R\$0,00	R\$1.239,60	R\$2.892,40	R\$4.132,00
4.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO	7,00%		10,00%	90,00%	100,00%
		R\$8.514,00	R\$0,00	R\$851,40	R\$7.662,60	R\$8.514,00
5	CALÇAMENTO - COMUNIDADE DO MATA BOI (TRECHO 1)	R\$12.646,00				
5.1	ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 10 CM.	3,40%			100,00%	100,00%
		R\$4.132,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.132,00	R\$4.132,00
5.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO	7,00%			100,00%	100,00%
		R\$8.514,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.514,00	R\$8.514,00
6	CALÇAMENTO - COMUNIDADE DO MATA BOI (TRECHO 2)	R\$5.058,40				
6.1	ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 10 CM.	1,36%			100,00%	100,00%
		R\$1.652,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.652,80	R\$1.652,80
6.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO	2,80%			100,00%	100,00%
		R\$3.405,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.405,60	R\$3.405,60

<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,19%</b>	<b>33,82%</b>	<b>30,99%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>R\$121.564,80</b>	<b>R\$42.781,68</b>	<b>R\$41.108,04</b>	<b>R\$37.675,08</b>	<b>R\$121.564,80</b>

Hudson Salvador Vilela Prefeito Municipal	Resp. Técnico: Célio Marcos de Souza CREA-MG: 48.247/D
--	---